

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.02.2020**

Tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej iba „zmluva“ v príslušnom tvare) uzatvárajú podľa podmienok ustanovených § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“ v príslušnom tvare) a § 289 a nasl. zákona a v súlade so zák. č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a za osobitných podmienok dojednaných v zmluve

### **1. Obec Zborov**

so sídlom: Lesná 10, 086 33 Zborov  
IČO: 00 322 741  
DIČ: 2020624804  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: SK51 5600 0000 0036 0537 5001  
V zastúpení: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce  
tel.: +421 54 479 83 06  
e-mail: info@zborov.sk  
jan.surkala@gmail.com

(ďalej iba „objednávateľ“ v príslušnom tvare)

a

### **2. Cykloprojekt s. r. o.**

zastúpená konateľom: Attilá Érsek, MBA.  
so sídlom: Kupeckého 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov  
mobil: +421 911 749 099  
e-mail: info@cykloprojekt.sk  
IČO: 47 553 111  
DIČ: 202396321  
IČ DPH: SK202396321  
Bankové spojenie: Tatrabanka a. s.  
Číslo účtu: SK76 1100 0000 0029 2490 7357

(ďalej iba „zhotoviteľ“ v príslušnom tvare)

(alebo ďalej spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom tvare alebo jednotlivito ako „zmluvná strana“ v príslušnom tvare)

## **Čl. I**

### **Úvodné ustanovenia**

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 20.02.2020 na vypracovanie projektovej dokumentácie pre kostrovú sieť cyklotrás v PSK na úseku obce Zborov

sa uzatvára tento Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19, ktorá mala negatívny vplyv na prácu zhotoviteľa projektovej dokumentácie plánovanej cyklotrasy naprieč katastrom našej obce (Cykloprojekt s.r.o., IČO: 47 553 111), pretože v zmysle nariadení Vlády SR a z toho vyplývajúcich obmedzení nebolo možné: a) zrealizovať rokovania s dotknutými orgánmi; b) vykonať obhliadky stavby; c) v dôsledku uzavretia ubytovacích zariadení vyslať do terénu pracovníkov, aby spracovali polohopisné a výškopisné zameranie, t. j. úkony vyžadujúce viacdňový pobyt in situ;

## **Článok II. Výsledok diela určený v zmluve**

1. V Článku II. bod 3 sa mení záväzok dodať dielo do 15.09.2020.

## **Článok III. Vykonanie diela a cena diela**

1. V Článku IV. bod 7 sa mení termín záväzku zapracovať do diela všetky pripomienky a návrhy vznesené príslušnými úradmi a spoločnosťami, ktoré budú zapojené do povolenacieho procesu stavebného konania vyplývajúceho z diela na základe písomnej výzvy objednávateľa a to bezodplatne, ktorý sa končí dňom 30.09.2021.

## **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa platných predpisov.
2. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
4. Zmluvný dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch. Jeden si ponechá objednávateľ a jeden si ponechá zhotoviteľ.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Mgr. Ján Šurkala, PhD.

starosta obce

Zborov, 12.06.2020

.....  
Attila Érsek, MBA.

konateľ

Bratislava, 11.06.2020