

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy u objednávateľa: 4/2020

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 1/2020

Objednávateľ:	Obec Zborov
Sídlo:	Lesná 10. 086 33 Zborov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce
IČO:	00 322 741
DIČ:	2020624804
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN :	SK51 5600 0000 0036 0537 5001
Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela:	Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta
Telefón:	+421 948 212 206
E-mail:	starosta@zborov.sk, jan.surkala@gmail.com

Zhotoviteľ:	ZBOR - STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik
Sídlo:	Lesná 10. 086 33 Zborov
Zapísaný v:	Ob. R. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39233/P
Zastúpená:	Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Telefón:	+421 908 841 027
E-mail:	zborstavsro@gmail.com
IČO:	52 707 687
DIČ:	2121119715
IČ DPH:	SK2121119715
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Číslo účtu:	SK32 0200 0000 0042 0436 1551

Čl. 1

Preambula

Dňa 25.07.2020 uzavreli Objednávateľ a Zhotoviteľ zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Zmena stavby Kina Slovan na bytový dom Vároš I.“ (ďalej len zmluva). Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 3 k Zmluve o dielo (ďalej len dodatok) z nasledovných príčin:

- narušenie výkonu stavebnej činnosti z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandemiou COVID-19, ktorá mala negatívny vplyv na prácu zhotoviteľa vzhľadom na potrebu dodržiavania prísnych protipandemických a karanténnych opatrení.
- dočasná absencia subdodávateľa stavby (zabezpečujúceho časti diela, ktoré si zhotoviteľ, ako

verejný obstarávateľ, nedokáže pokryť vlastnými kapacitami – dodávka materiálu, poskytovanie vybraných stavebných prác) v dôsledku viac ako trojmesačnej kontroly verejného obstarávania na subdodávateľa stavby na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie č. 15303-6000/2020-OD/2-PO z 20.11.2020, ktorým sa pozastavilo konanie kontrolovaného (zhotoviteľa) okrem úkonov súvisiacich so zrušením zákazky „Zmena stavby kina Slovan na Bytový dom Vároš I.“, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 174 alebo § 175 zákona o verejnom obstarávaní vydanom v konaní o preskúmane úkonov kontrolovaného pred uzatvorením zmluvy. Predmetné rozhodnutie vydané Úradom pre verejné obstarávanie č. 15303-6000/2020-OD/5 nadobudlo právoplatnosť 26.02.2021, pričom dokumentácia bola doručená zhotoviteľovi 03.03.2021.

Čl. 2

Predmet dodatku

1. V Čl. III. Čas a miesto plnenia sa bod 2 mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 31.03.2022.“

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle Objednávateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy, Objednávateľ 4 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa


V Zborove dňa 13.04.2021

V Zborove dňa 13.04.2021



Mgr. Peter Hudák, PhD.
konateľ

ZBOR - SÚK
registrácia
IČO: 52 707 087
IČ DPH: 502 212 121



Mgr. Ján Šurkala, PhD.
starosta obce