

## DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

**Číslo zmluvy u objednávateľa: 4/2020**

**Číslo zmluvy u zhotoviteľa: 1/2020**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Zborov</b>
Sídlo:	Lesná 10, 086 33 Zborov
Štatutárny orgán:	Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce
IČO:	00 322 741
DIČ:	2020624804
Bankové spojenie:	Prima Banka Slovensko, a. s.
IBAN :	SK51 5600 0000 0036 0537 5001
Osoba poverená preberaním prác a podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela:	Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta
Telefón:	+421 948 212 206
E-mail:	starosta@zborov.sk, jan.surkala@gmail.com

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>ZBOR - STAV, s. r. o., registrovaný sociálny podnik</b>
Sídlo:	Lesná 10, 086 33 Zborov
Zapísaný v:	Ob. R. Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 39233/P
Zastúpená:	Mgr. Peter Hudák, PhD., konateľ
Telefón:	+421 908 841 027
E-mail:	zborstavsro@gmail.com
IČO:	52 707 687
DIČ:	2121119715
IČ DPH:	SK2121119715
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Číslo účtu:	SK32 0200 0000 0042 0436 1551

### Čl. 1

#### Preambula

Dňa 25.07.2020 uzavreli Objednávateľ a Zhotoviteľ zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Zmena stavby Kina Slovan na bytový dom Vároš I.“ (ďalej len zmluva). Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 4 k Zmluve o dielo (ďalej len dodatok) z nasledovných príčin:

- v dôsledku pandémie šírenia koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 neustále prichádza zo strany slovenských aj európskych vládnych autorít k prijímaniu protipandemických opatrení ako sú karantény, obmedzovanie pohybu ľudí, tovaru, dopravy materiálu a pod., ktorých dopad narúša zabehnuté kapacity výrobcov stavebných materiálov,

mení trhové podmienky v stavebníctve a narušuje subdodávateľské reťazce (vrátane neustáleho predlžovania lehôt dodávok stavebných materiálov), čím dochádza k objektívnemu znemožneniu plnenia zmluvných povinností v súlade s dohodnutým harmonogramom výstavby diela,

- vyššie popisované skutočnosti predstavujú takú zmenu okolností, ktorú obec Zborov ani zhotoviteľ RSP ZBOR – STAV, s. r. o. nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom sa charakter zmluvného vzťahu ani jeho ďalšie podstatné náležitosti nemenia.

## **Čl. 2** **Predmet dodatku**

1. V Čl. III. Čas a miesto plnenia sa bod 2 mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 31.07.2022.“

## **Čl. 3** **Záverčné ustanovenia**

1. Dodatok je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle Objednávateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy, Objednávateľ 4 rovnopisy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

V Zborove dňa 22.03.2022

V Zborove dňa 22.03.2022

---

Mgr. Peter Hudák, PhD.  
konateľ

---

Mgr. Ján Šurkala, PhD.  
starosta obce